

## ডিআইএসএফ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি

৮২.৪০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন/সম্পন্ন	চলমান/প্রক্রিয়াধীন	শুরু হবে	বাস্তব অগ্রগতি
১	ভূমি অধিগ্রহণ (৬,৫৬২.২৭ একর)	৬৫৬২.২৭ একর	৩৮১৮.৭২৫ একর	২৭৪৩.৫৪৫ একর		৭২.৭৮%
২	জাহাজ নির্মাণ (৭টি)	৭ টি	৬ টি	১ টি		৯৮%
৩	ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন (৩৪২৩ পরিবার)	৩৪২৩ টি	২৮৬২ টি	১১৩০ টি		৮৩%
৪	ক্ষতিগ্রস্থদের প্রশিক্ষণ (আনুমানিক ৪,২০০ জন)	৪,২০০ জন	২৮৮৫ জন	৩০০ জন	১,০১৫ জন	৬৮.৬৯%
৫	বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্ল্যান ও ডকুমেন্টস (রিপোর্ট)	২৫ টি	১৮ টি	০৩ টি	৪ টি	৭২%
৬	সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৫.২২৩ কিঃমিঃ	৫.২২৩ কিঃমিঃ			১০০%
৭	ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	১,০০,০০০ বর্গফুট	১,০০,০০০ বর্গফুট			১০০%
৮	প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৫ তলা	৫ তলা			১০০%
৯	অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে ডেজিং	৮০,১২,৫০০ ঘনমিটার	৮০,১২,৫০০ ঘনমিটার			১০০%