



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজেঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

- প্রকল্পের নাম : পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
- বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৪
- মোট বরাদ্দ : ৪,৩৭৪.৪৭ কোটি টাকা

ক। প্রকল্পের সমাপ্ত অঙ্গসমূহঃ

- ৪ লেন শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৫.২২ কি: মি:)
- জাহাজ নির্মাণ -৭টি (টাগ বোট-১টি, বয়ালেইং ভেসেল-১টি, জরিপ বোট-১টি, পাইলট ভেসেল-২টি, হেভী ডিউটি স্পিড বোট-২টি)
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ (৪,২০০ জন)
- ওয়্যার হাউজ নির্মাণ কাজ (১ লক্ষ বর্গফুট)।
- প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫ম তলা)
- অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে ড্রেজিং (৮০.১ মিলিয়ন ঘন মিটার)

খ। প্রকল্পের চলমান অঙ্গসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের চলমান অঙ্গসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত)
১)	ভূমি অধিগ্রহণ (৬৫৬২.২৭ একর)	আর্থিক: ৮০.৮৮% বাস্তব: ৮৭.০৫%
২)	ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসন (৩৪২৩টি পরিবার)	আর্থিক: ৮৯.০৯% বাস্তব: ৯৪.৬৩%
৩)	বন্দরের ডিটেইল মান্ডার প্ল্যান (২৫টি রিপোর্ট)	আর্থিক: ৮৯.১৪% বাস্তব: ৯৬.৪২%
৪)	কবর স্থানান্তর	মোট ৩৯১৫টির মধ্যে ৩৮১৪ টি কবর সুষ্ঠুভাবে স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে

➤ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ ভৌত – ৯২.৬০%, আর্থিক- ৩৭৮১.৮৪ কোটি টাকা (৮৬.৪৫%)

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ছবি



পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a stylized, cursive shape.



মসজিদ



স্কুল



মার্কেট



পুকুর

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of several loops and a horizontal line.



কবর স্থানান্তর

সমাপ্ত অঙ্গসমূহ



সংযোগ সড়ক

জাহাজ নির্মাণ



ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রশিক্ষণ

প্রশাসনিক ভবন

প্রকল্পের সমাপ্ত অঙ্গসমূহ



ওয়্যার হাউজ



অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ডেজিং

A handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.