

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর প্রতিষ্ঠা।	২৫	[১.১] টার্মিনাল এলাকার ৬.৩৫ কিঃ মিঃ (৪+২) লেন সংযোগ সড়কের RL ৫ মিটার পর্যন্ত Pavement নির্মাণ	[১.১.১] নির্মিত Pavement	কিঃ মিঃ	৪	৬.৩৫	৫.৭	৫	৪.৫	৪	৪.৫	
			[১.২] ইয়ার্ড নির্মাণ (৩.২৫ লক্ষ বর্গ মিটার)	[১.২.১] নির্মিত ইয়ার্ড	%	৪	৯৫	৯৩	৯২	৯০	৮৯	৯০	
			[১.৩] জেটি নির্মাণ (৬৫০ মিটার)	[১.৩.১] নির্মিত জেটি	%	৪	৯৫	৯৩	৯২	৯০	৮৯	৮৯	
			[১.৪] আঞ্চলিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৪.১] স্বাক্ষরিত সেতু নির্মাণের চুক্তি	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	২০-০৬-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		
			[১.৫] তেলা টার্মিনাল বিল্ডিং এর ওয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত টার্মিনাল বিল্ডিং	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	২০-০৬-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		ইতোমধ্যে ওয় তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথা সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।
			[১.৬] পায়রা বন্দরের Detailed Master Plan চূড়ান্তকরণ	[১.৬.১] চূড়ান্তকৃত Master Plan	তারিখ	৪	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	২০-০৬-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
			[১.৭] ওয়ার হাউস নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ওয়ার হাউস	লক্ষ বর্গফুট	৪	১	০.৯	০.৮	০.৭	০.৬		
২	বন্দরের টেকসই উন্নয়ন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদান।	২০	[২.১] ১টি জি টাইপ বিল্ডিং এর প্রথম তলা নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত বিল্ডিং (জি টাইপ)	বর্গফুট	৩	৫০০০	৪৫০০	৪০০০	৩৫০০	৩০০০		পাইল ক্যাপ- এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথা সময়ে সম্পন্ন করা হবে।
			[২.২] বন্দরের নবনির্মিত আবাসিক এলাকার জন্য ২০ লক্ষ বর্গফুট ভূমি উন্নয়ন	[২.২.১] উন্নয়নকৃত ভূমি	লক্ষ বর্গফুট	৩	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১৪	
			[২.৩] আই টাইপ এবং এইচ টাইপ বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ	[২.৩.১] ফাউন্ডেশন লেভেল পর্যন্ত আই টাইপ এবং এইচ টাইপ বিল্ডিং নির্মাণ	বর্গফুট	৩	১২০০০	১০৮০০	৯৬০০	৮৪০০	৭২০০		প্রিকাস্ট পাইলের ঢালাই-এর কাজ চলমান রয়েছে যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৪] আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেশন ক্লাবের ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত রিফ্রেশন ক্লাব	বর্গফুট	৩	২৪০০০	২২০০০	২০০০০	১৯০০০	১৮০০০		রিফ্রেশন ক্লাবের ২য় ও ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.৫] পায়রা বন্দরের প্রশাসনিক এলাকা হতে বালিয়াতলি ব্রিজ পর্যন্ত বেড়ি বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ কাজের মধ্যে প্রথম পর্যায় ২ কি মি নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত বেড়ি বাঁধের উপর রাস্তা	মিটার	৩	২	১.৫	১	১	১		ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে ডাইক নির্মাণ ও বক্স কাটিং শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.৬] কমাশিয়াল বিল্ডিং এর ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই	[২.৬.১] নির্মিত কমাশিয়াল বিল্ডিং	বর্গফুট	২	১০০০০	৯০০০	৮০০০	৭০০০	৬০০০		
			[২.৭] টার্মিনাল এলাকায় বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণ	[২.৭.১] নির্মিত সাব স্টেশন	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	২০-০৬-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৩	চ্যানেলের নাব্যতা বজায় রাখা ও নৌ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	১৫	[৩.১] বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং কার্যক্রম	[৩.১.১] ডেজিংকৃত পলি	মিলিয়ন ঘন মিটার	৫	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
			[৩.২] রাবনাবাদ চ্যানেলে বয়া স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	[৩.২.১] বয়া স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৩	১০	৯	৮	৭	৬	৪	
			[৩.৩] হাইড্রোগ্রাফীসার্ভে	[৩.৩.১] প্রকাশিত জড়িপ চার্ট	সংখ্যা	৪	২০	১৮	১৬	১৪	১২	৬	
			[৩.৪] টাইডাল ডাটা সংগ্রহ	[৩.৪.১] প্রকাশিত টাইডাল ডাটা	সংখ্যা	৩	৩	২	১				
৪	জাহাজ হ্যান্ডলিং এর মাধ্যমে বন্দরের অপারেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ।	১০	[৪.১] বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন/প্রস্থান	[৪.১.১] আগমন/ প্রস্থান কৃত বৈদেশিক জাহাজ	সংখ্যা	৩	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৩১	
			[৪.২] দেশীয় জাহাজ আগমন/ প্রস্থান	[৪.২.১] আগমন/ প্রস্থান কৃত দেশীয় জাহাজ	সংখ্যা	৩	৪০০	৩৬০	৩২০	২৮০	২৪০	৮৩	
			[৪.৩] কার্গো হ্যান্ডলিং	[৪.৩.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মে.ট.	৪	৩৫	৩১.৫	২৮	২৪.৫	২১	১১	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৮.৪৬	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫.৭৫	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						৩.৫১	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২.১	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						১.৩২	

\*সাময়িক (provisional) তথ্য